

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 116 XALATLACO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 REPORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 17,273,533.43 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Res	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
27521/000112843	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CUAUHTEMOC / BARRIO DE SAN AGUSTIN	CONTRATO	2019-05-04	2019-03-02	823,874.91	823,874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,639.94	245,639.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	1	4,500	30	29.94
27522/000214411	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 50 GUSTAVO BAZ PRADA Y HERMANOS SERDAN / BARRIO DE SAN JUAN	CONTRATO	2019-05-21	2019-03-19	823,802.65	823,802.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,724.28	245,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	420.00	5 ALUMNO	600	600	30	29.95
27523/000314556	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD)	REHABILITACION DE CALLE MORELOS, TRAMO DE NEZAHUALCOYOTL A VISTA HERMOSA Y TRAMO DE INSURGENTES A GUINDO Y RENIVELACION DE REJILLAS Y BROCALES / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-05-23	2019-07-26	807,045.00	807,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,302.68	241,302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,250.00	3 POELADO	1	3,500	30	29.50
27524/000414612	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD)	REHABILITACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, TRAMO DE INSURGENTES A INDUSTRIA ORIENTE / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-05-30	2019-07-23	532,479.00	532,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,426.20	159,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	578.12	2 COLONIA	1	3,500	30	29.94
27536/000514662	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	156 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO RAYON, TRAMO DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE REFORMA / BARRIO DE SAN BARTOLO	CONTRATO	2019-05-30	2019-07-29	1,064,385.00	1,064,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,993.72	318,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,518.42	2 COLONIA	1	3,043	30	29.97
28227/0006112035	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-11	1,944,652.66	1,944,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	30.00	2 COLONIA	1	300	0	0.00
28233/0007113277	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-11	972,326.34	972,326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	2 COLONIA	1	150	0	0.00
28234/0008113392	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISO FIRME / BARRIO DE SAN BARTOLO	CONTRATO	2019-07-12	2019-11-08	146,625.42	146,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	241.00	2 COLONIA	1	60	0	0.00
28237/0009115200	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISO FIRME / BARRIO DE SAN AGUSTIN	CONTRATO	2019-07-12	2019-11-08	24,437.57	24,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	40.00	2 COLONIA	1	10	0	0.00
28240/0010115288	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISO FIRME / BARRIO DE SAN AGUSTIN	CONTRATO	2019-07-12	2019-11-08	24,437.57	24,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	40.00	2 COLONIA	1	10	0	0.00
28245/0011115343	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISO FIRME / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-07-12	2019-11-11	24,437.57	24,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	40.00	2 COLONIA	1	10	0	0.00
28253/0012122312	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	226 SECUNDARIA	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERMANOS SERDAN / BARRIO DE SAN JUAN	CONTRATO	2019-05-21	2019-07-19	241,939.65	241,939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,285.67	72,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	29.40	5 ALUMNO	250	250	30	29.88
28257/001314411	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC / BARRIO DE SAN BARTOLO, BARRIO DE SAN JUAN	CONTRATO	2019-05-04	2019-03-19	1,356,937.66	1,356,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,355.45	405,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	661.50	5 ALUMNO	1,200	1,200	30	29.87
28258/0014115371	15 SRS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	100 LINEA DE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO TRAMO CALLE INSURGENTES AL COLECTOR / BARRIO DE SAN JUAN	CONTRATO	2019-10-28	2019-11-29	490,199.65	490,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.00	2 COLONIA	1	4,000	0	0.00
28237/0015122312	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 PISO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	231,611.31	231,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	2 COLONIA	1	30	0	0.00
28237/0016122312	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 PISO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / BARRIO DE SAN AGUSTIN	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	617,630.08	617,630.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	2 COLONIA	1	60	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
7 JUN 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 17,273,533.43 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances								
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.							
28424/0017122033	18 VV	MV MEJORA MENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	1,235,260.32	1,235,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	16.00		2	COLONIA A	1	160	0	0.00			
28425/0018122079	18 VV	MV MEJORA MENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / BARRIO DE SAN FRANCISCO	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	77,203.77	77,203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	1.00		2	COLONIA A	1	10	0	0.00			
28426/0019122131	18 VV	MV MEJORA MENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / BARRIO DE SAN JUAN	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	308,815.04	308,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	4.00		2	COLONIA A	1	40	0	0.00			
28544/0020123572	18 VV	MV MEJORA MENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO / BARRIO DE SAN JUAN	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	1,037,146.83	1,037,146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	16.00		2	COLONIA A	1	160	0	0.00			
28547/0021123712	18 VV	MV MEJORA MENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO / BARRIO DE SAN AGUSTIN	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	1,037,146.83	1,037,146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	16.00		2	COLONIA A	1	160	0	0.00			
28551/0022123752	18 VV	MV MEJORA MENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO / BARRIO DE SAN BARTOLO	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	259,286.72	259,286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	4.00		2	COLONIA A	1	40	0	0.00			
28552/0023123771	18 VV	MV MEJORA MENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO / BARRIO DE SAN AGUSTIN/BARRIO DE SAN BARTOLO	CONTRATO	2019-07-11	2019-11-07	129,643.36	129,643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	2.00		2	COLONIA A	2	20	0	0.00			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 23									TOTAL																											210

Complementarios: 6      Directa: 17

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. AARON VALDEZ GALEANA  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GABRIELA MACIAS GUILLEN  
DIRECTOR DE O. PUBLICAS Y DESAR. URBANO

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

